

Приложение N 1
к Порядку составления и утверждения
отчета о результатах деятельности
государственного учреждения,
подведомственного Министерству строительства,
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Республики Карелия,
и об использовании закрепленного
за ним государственного имущества,
в соответствии с общими требованиями,
установленными Министерством
финансов Российской Федерации,
утвержденному Приказом
Министерства строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики
Республики Карелия
от 29 декабря 2020 г. N 443

"Согласовано"



И.О. Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

Банковский П.В.

МП

"31" мая 2021 г.

"Утверждаю"



И.о. генерального директора БУ по строительству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия»

В.В. Романчук

МП

" " 20__ г.

Отчет
о результатах деятельности бюджетного учреждения,
подведомственного Министерству строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Карелия, и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
на "01" января 2021 г.	Дата 01.01.2021
	по ОКПО
Наименование учреждения БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия»	ИНН 1001337418
Юридический адрес: Карелия республика, Петрозаводск г, Зарека р-н, Ригачина ул, дом 37А, помещение 2	КПП 100101001
Периодичность: годовая	по ОКАТО 86401000000

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение
вправе осуществлять в соответствии с его
учредительными документами

Наименование вида деятельности	Правовое обоснование
--------------------------------	----------------------

1	2
1. Основные:	
1.1. Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	Устав БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия»
2. Иные:	Устав БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия»
2.1. Монтаж промышленных машин и оборудования	Устав БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия»
2.2. Строительство жилых и нежилых зданий	Устав БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия»
2.3. Разборка и снос зданий	Устав БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия»
2.4. Подготовка строительной площадки	Устав БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия»
2.5. Производство земляных работ	Устав БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия»
2.6. Производство электромонтажных работ	Устав БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия»
2.7. Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	Устав БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия»
2.8. Производство прочих строительно-монтажных работ	Устав БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия»
2.9. Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	Устав БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия»
2.10. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	Устав БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия»
2.11. Деятельность в области архитектуры	Устав БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия»
2.12. Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы	Устав БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия»

1.2. Перечень услуг, оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги	Потребитель (физическое или юридическое лицо)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3
Осуществление строительного контроля (технического надзора)	Юридическое лицо	Договор

Оказание услуг по корректировке сметной документации	Юридическое лицо	Договор
Услуги по осуществлению авторского надзора	Юридическое лицо	Договор
Работы по подготовке комплекта документов и чертежей для получения исходно-разрешительной документации	Юридическое лицо	Договор
Техническое обследование объекта	Юридическое лицо	Договор
Выполнение проектно-изыскательных работ	Юридическое лицо	Договор
Инженерные изыскания	Юридическое лицо	Договор
Проверка исполнительной документации	Юридическое лицо	Договор
Выполнение работ по подготовке рабочей документации	Юридическое лицо	Договор
Выполнение геодезических изыскательских работ	Юридическое лицо	Договор
Отбор и осуществление лабораторного испытания проб (кернов) асфальтобетонного покрытия	Юридическое лицо	Договор

1.3. Перечень государственных работ, выполняемых учреждением

№ п/п	Наименование работ	Правовой акт
1	2	3
1	Обследование построенных, реконструированных объектов капитального строительства и линейных объектов	Государственное задание 2020 года
2	Осуществление архитектурно-строительного проектирования	Государственное задание 2020 года
3	Мониторинг цен строительных ресурсов	Государственное задание 2020 года

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Свидетельство о государственной регистрации учреждения	ОГРН 1181001009254 от 10.10.2018 года	Бессрочно

Решение учредителя о создании учреждения	Распоряжение Правительства Республики Карелия от 26.12.2016 года № 970р-П	Бессрочно
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	ИНН 1001337418 от 10.10.2018 года	Бессрочно

1.5. Информация о сотрудниках учреждения

Показатель	Единица измерения	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Примечание
1	2	3	4	5
Утвержденная штатная численность	ед.	40	58	Увеличение произошло за счет увеличения штатного расписания в течении 2020 года
Фактическая численность (внешние совместители включительно), в т.ч. в разрезе профессиональных квалификационных групп, в соответствии с Положением об оплате труда, материальном стимулировании и премировании работников учреждения:	чел.	26	51	Увеличение произошло за счет увеличения штатного расписания в течении 2020 года
руководитель, заместители директора, главный бухгалтер	чел.	4	3	Уменьшение произошло из-за кадрового перемещения сотрудников
специалисты и служащие	чел.	22	48	Увеличение произошло за счет увеличения штатного расписания в течении 2020 года
рабочие	чел.	0	0	
Среднемесячная начисленная заработная плата	руб.	67 147.46	70 350.17	Увеличение произошло в соответствии с распоряжением Главы Республики Карелия от 29.09.2020 №591-р «Об увеличении оплаты труда работников»

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания (в случае его утверждения)

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное государственным заданием на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Наименование услуги: Обследование построенных, реконструированных объектов капитального строительства линейных объектов					
Объем государственной услуги в натуральных показателях:					
Комплексное обследование технического состояния здания, расположенного по адресу: г.Петрозаводск, ул. Зайцева, д.57-б	Количество комплексов документов	1	1	-	Отчет об исполнении государственного задания на 01.01.2021 года
Показатели качества государственной услуги:					
Комплексное обследование технического состояния здания, расположенного по адресу: г.Петрозаводск, ул. Зайцева, д.57-б	процент	100	100	-	Отчет об исполнении государственного задания на 01.01.2021 года
Наименование работы: Осуществление архитектурно-строительного проектирования					
Объем государственной работы в натуральных показателях:					
Разработка проектной документации объектов недвижимости (Строительство распределительных сетей газопровода (уличная сеть) по микрорайону Куковка-III, ТИЗ «Усадьбы»)	Количество комплексов документов	1	0,98	Документация находится в АУ «Карелгосэкспертиза», заключен договор на проведение государственной экспертизы. Планируемый срок выдачи заключения: 28.01.2021 Документация по планировке территории и межевания территории была направлена на согласование в администрацию 27.03.2020г. В связи с мероприятиями, связанными с ограничительными мерами по распространению коронавирусной инфекции, в органах местного самоуправления было отложено проведение публичных слушаний по утверждению проектов планировки территории линейных объектов. Публичные слушания по проекту планировки	Отчет об исполнении государственного задания на 01.01.2021 года

				<p>территории были проведены 07 сентября 2020 года. Публичные слушания по проекту межевания территории были проведены 21 сентября 2020 года. Распоряжение было направлено 10 ноября.</p> <p>Без утвержденных проектов планировки территории линейных объектов невозможно осуществить постановку на кадастровый учет земельных участков под размещение газорегуляторных пунктов, получить разрешение на пользование земельного участка под газопровод, заключить договор на безвозмездное пользование земельными участками, вследствие чего нет возможности получить технические условия и заключить договор на технологическое присоединение к сетям электроснабжения и газоснабжения.</p> <p>Процедура заключения договоров на безвозмездное пользование земельными участками, на технологическое присоединение составляет в среднем 1-1,5 месяца в каждом под ведомстве.</p>	
<p>Разработка проектной документации объектов недвижимости (Строительство распределительных сетей газопровода (уличная сеть) по микрорайону Древлянка-4, Петрозаводского городского округа)</p>	<p>Количество комплектов документов</p>	1	0,95	<p>Не получены технические условия на присоединения к сетям газоснабжения, ввиду отсутствия правоустанавливающих документов на земельные участки под размещение газопровода. Направлены заявки в Министерство имущественных и земельных отношений на получение разрешения на пользование земельными</p>	<p>Отчет об исполнении государственного задания на 01.01.2021 года</p>

				<p>участками под размещение газопровода. Документация по планировке территории и межевания территории была направлена на согласование в администрацию 17.03.2020г. В связи с мероприятиями, связанными с ограничительными мерами по распространению коронавирусной инфекции, в органах местного самоуправления было отложено проведение публичных слушаний по утверждению проектов планировки территории линейных объектов. Публичные слушания были проведены 07 августа 2020 года. Распоряжение было получено 02 октября 2020 года. Без утвержденных проектов планировки территории линейных объектов невозможно осуществить постановку на кадастровый учет земельных участков под размещение газорегуляторных пунктов, получить разрешение на пользование земельного участка под газопровод, заключить договор на безвозмездное пользование земельными участками, вследствие чего нет возможности получить технические условия и заключить договор на технологическое присоединение к сетям электроснабжения и газоснабжения. Процедура заключения договоров на безвозмездное пользование земельными участками, на технологическое присоединение составляет в среднем 1-1,5 месяца в</p>
--	--	--	--	--

				каждом подведомстве.	
<p>Разработка проектной документации объектов недвижимости (Строительство распределительных сетей газопровода (уличная сеть) по микрорайону Сюръя Кондопожского городского поселения)</p>	<p>Количество комплектов документов</p>	1	0,95	<p>Не получены технические условия на присоединения к сетям электроснабжения и газоснабжения, ввиду отсутствия правоустанавливающих документов на земельные участки под размещение газопровода. Направлены заявки в Министерство имущественных и земельных отношений на получение разрешения на пользование земельными участками под размещение газопровода. Документация по планировке территории и межевания территории была направлена на согласование в администрацию 15.06.2020г. В связи с мероприятиями, связанными с ограничительными мерами по распространению коронавирусной инфекции, в органах местного самоуправления было отложено проведение публичных слушаний по утверждению проектов планировки территории линейных объектов. Публичные слушания были проведены 17 августа 2020 года. Распоряжение было получено 20 августа. Без утвержденных проектов планировки территории линейных объектов невозможно осуществить постановку на кадастровый учет земельных участков под размещение газорегуляторных пунктов, получить разрешение на пользование земельного участка под газопровод, заключить договор</p>	<p>Отчет об исполнении государственного задания на 01.01.2021 года</p>

				<p>на безвозмездное пользование земельными участками, вследствие чего нет возможности получить технические условия и заключить договор на технологическое присоединение к сетям электроснабжения и газоснабжения. Процедура заключения договоров на безвозмездное пользование земельными участками, на технологическое присоединение составляет в среднем 1-1,5 месяца в каждом подведомстве.</p>	
<p>Разработка проектной документации объектов недвижимости (Реконструкция универсальной загородной учебно-тренировочной базы ГБУ РК "Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства", Прионежский муниципальный район, местечко Ялгуба" (1 - 2 этапы))</p>	<p>Количество комплектов документов</p>	<p>1</p>	<p>0,95</p>	<p>Получен отказ АУ РК «Карелгосэспертиза» в приемке документации на государственную экспертизу ввиду отсутствия согласования главного распорядителя денежных средств предполагаемой предельной стоимости объекта капитального строительства, согласование Федерального агентства по рыболовству, отсутствие раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия. Направлен запрос в УООКН для получения информации об объектах культурного наследия на земельном участке. Также выполняется формирование заключения по определению наличия/отсутствия объектов обладающими признаками объекта культурного наследия на территории земельного участка. Дирекция выполняет корректировку проектной</p>	<p>Отчет об исполнении государственного задания на 01.01.2021 года</p>

				документации получившей положительные заключения АУ РК «Карелгосэспертиза» 2015 г. по 1 этапу и в 2016 году по 2 этапу. В 2018-2019 году были начаты строительно-монтажные работы по двум этапам, но договоры с подрядчиком были расторгнуты. Дирекция выполнила обследование объекта, с целью определения объема выполненных работ, возможности использования возведенных строительных конструкций для дальнейшего продолжения работ, и определения объема незавершенных работ. В рамках корректировки не затрагиваются новые земельные участки, не меняются основные конструктивные решения зданий и сооружений, на которые было получено положительное заключение госэкспертизы.	
Разработка проектной документации объектов недвижимости (Подготовка проекта планировки территории по объекту "Строительство причальных сооружений" в пос. Рабочеостровске в Кемском муниципальном районе Республики Карелия)	Количество комплектов документов	1	1	-	Отчет об исполнении государственного задания на 01.01.2021 года
Проведение инженерных изысканий (Строительство распределительных сетей газопровода (уличная сеть) по микрорайону Соломенное Петрозаводского городского поселения)	Количество комплектов документов	1	1	-	Отчет об исполнении государственного задания на 01.01.2021 года
Проведение инженерных изысканий (Строительство многофункционального	Количество комплектов документов	1	1	-	Отчет об исполнении государственного задания на 01.01.2021 года

социально-культурного комплекса в пос.Луусалми Калевальского муниципального района Республики Карелия в составе: общеобразовательных учреждений общего среднего и дошкольного образования, организации оказания первичной медицинской помощи населению, администрации, почты, а так же помещения для индивидуальной работы с гражданами при выездной работе специалистов учреждений социального обслуживания (социальной защиты), учреждения сельского дома культуры)	ЕНТОВ				
Проведение инженерных изысканий (Инженерно-геодезические изыскания строительства многофункционального социально-культурного комплекса в с.Реболы Муезерского муниципального района.)	Количество комплектов документов	1	1	-	Отчет об исполнении государственного задания на 01.01.2021 года
Наименование работы: Мониторинг цен строительных ресурсов					
Объем государственной работы в натуральных показателях:					
Сбор информации о текущих ценах строительных ресурсов на основании данных из различных источников	Количество отчетов	4	4	-	Отчет об исполнении государственного задания на 01.01.2021 года

2.2. Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

N п/п	Наименование нефинансовых активов	На начало года, руб.	На конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения	7 014 971,33	23 887 667,28	240,52	Основное увеличение произошло из-за передачи в оперативное управление зданий, находящихся в г. Медвежьегорске
2.	Амортизация	3 638 886,15	17 793 025,00	388,97	Основное увеличение

					произошло из-за передачи в оперативное управление здания, находящихся в г. Медвежьегорске
3.	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения	3 376 085,18	6 094 642,28	80,52	Основное увеличение произошло: 1. оперативного пользование зданий, находящихся в г. Медвежьегорске 2. Приобретение автомобиля в декабре 2020 года

2.3. Сведения об общей сумме выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя				Комментарий
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сумма ущерба по недостаткам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.	-	-	-	-	-
2.	Справочно:		-	-	-	-	
2.1.	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.	-	-	-	-	-
2.2.	Суммы недостач, списанные в отчетном	руб.	-	-	-	-	-

	периоде за счет учреждения						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

2.4. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.4.1. Динамика изменения дебиторской задолженности

Наименование показателя	Единица измерения	Дебиторская задолженность на начало отчетного периода	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Реальная / нереальная к взысканию	Причины образования задолженности, нереальной к взысканию
1	2	3	4	5	6	7
Сумма дебиторской задолженности по выданным авансам	руб.	5 451,39	3 781 337,37	69 264,65	Реальная к взысканию	-
в том числе:						
по выданным авансам на услуги связи	руб.	3 301,39	7 551,45	128,74	Реальная к взысканию	-
по выданным авансам на транспортные услуги	руб.	-	-	-	-	-
по выданным авансам на коммунальные услуги	руб.	-	-	-	-	-
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	руб.	-	-	-	-	-
по выданным авансам на прочие услуги	руб.	2 150,00	3 755 796,00	174 588,19	Реальная к взысканию	-
по выданным авансам на приобретение основных средств	руб.	-	-	-	-	-
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	руб.	-	-	-	-	-
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	руб.	-	-	-	-	-
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	руб.	-	17 989,92	100	Реальная к взысканию	-
по выданным авансам	руб.	-	-	-	-	-

на прочие расходы						
-------------------	--	--	--	--	--	--

2.4.2. Динамика изменения кредиторской задолженности

Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность на начало отчетного периода	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Просроченная/ текущая	Причины образования задолженности, нереальной к взысканию
1	2	3	4	5	6	7
Сумма кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками	руб.	4 236 326,17	9 846 790,70	132,44	Текущая	
в том числе:						
по начислениям на выплаты по оплате труда	руб.	-	-	-	-	-
по оплате услуг связи	руб.	-	-	-	-	-
по оплате транспортных услуг	руб.	-	-	-	-	-
по оплате коммунальных услуг	руб.	-	-	-	-	-
по оплате услуг по содержанию имущества	руб.	-	-	-	-	-
по оплате прочих услуг	руб.	-	-	-	-	-
по приобретению основных средств	руб.	-	-	-	-	-
по приобретению нематериальных активов	руб.	-	-	-	-	-
по приобретению произведенных активов	руб.	-	-	-	-	-
по приобретению материальных запасов	руб.	-	-	-	-	-
по оплате прочих расходов	руб.	-	-	-	-	-
по платежам в бюджет	руб.	4 236 326,17	9 846 790,70	132,00	Текущая	
по прочим расчетам с	руб.	-	-	-	-	-

кредиторами						
-------------	--	--	--	--	--	--

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся государственными услугами учреждения

Наименование услуги	Общее количество потребителей, воспользовавшихся государственными услугами					
	Всего		В том числе:			
			бесплатно		платно	
	2019 г. (предыдущий отчетный год)	2020 г. (отчетный год)	2019 г. (предыдущий отчетный год)	2020 г. (отчетный год)	2019 г. (предыдущий отчетный год)	2020 г. (отчетный год)
1	2	3	4	5	6	7
Осуществление архитектурно-строительного проектирования	1	1	-	-	1	1
Мониторинг цен строительных ресурсов	1	1	-	-	1	1
Обследование построенных, реконструированных объектов капитального строительства и линейных объектов	-	1	-	-	-	1

2.6. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), доходов от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными

Наименование вида деятельности	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), руб.	
	2019 г. (предыдущий отчетный год)	2020 г. (отчетный год)
1	2	3
1. Основные:	26 991 146,17	46 812 054,72
Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования,	26 991 146,17	46 812 054,72

управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях		
2. Иные:	-	-
Итого:	26 991 146,17	46 812 054,72

2.7. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы)	Стоимость по состоянию (руб.)				
	на 1 января 20__ г.	на 1 апреля 20__ г.	на 1 июля 20__ г.	на 1 октября 20__ г.	на 1 января года, след. за отчетным
1	2	3	4	5	6
х	х	х	х	х	х

2.8. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель (в соответствии с Планом)	Кассовые расходы	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало года	х	31 937 300,78	х	
2.	Поступления, всего	134 739 700,00	134 731 754,72	99,98	
	в том числе:				
2.1.	субсидии на выполнение государственного задания	33 114 967,00	33 114 967,00	100	
2.2.	целевые субсидии	54 804 733,00	54 804 733,00	100	
2.3.	бюджетные инвестиции				
2.4.	поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	46 820 000,00	46 812 054,72	99,98	
3.	Выплаты, всего	76 444 611,00	74 796 263,94	97,84	

	в том числе:				
3.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210)	42 860 700,00	42 858 098,23	99,99	
3.2.	оплата работ, услуг (КОСГУ 220)	26 245 382,00	24 606 131,72	93,75	
3.3.	безвозмездные перечисления организациям (КОСГУ 240)	-	-	-	
3.4.	прочие расходы (КОСГУ 290)	337 000,00	336 432,00	99,83	
3.5.	поступления нефинансовых активов (КОСГУ 300)	7 001 529,00	6 995 601,99	99,92	
4.	Остаток средств на конец года	х	69 775 907,29	х	
	Справочно:				
5.	Объем публичных обязательств, всего				
	в том числе:				

2.9. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги

Предмет обращения	Количество жалоб по предмету	Принятые меры
1	2	3
-	-	-

2.10. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего органа	Предмет проверки	Результаты проверки и принятые меры
1	2	3
Министерство финансов Республики Карелия	Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Бюджетным учреждением	Указаны в акте №13 П от 11.06.2020 года Министерства. Провели мероприятия направленные на предотвращения повторных нарушений.

	Республики Карелия "Дирекция по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия	
--	--	--

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Единица измерения	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Сведения об имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления							
1.1. Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	0	13 076 555,52	7 014 971,33	10 811 111,76	7 014 971,33	23 887 667,28
в т.ч. -переданного в аренду	руб.	-	-	-	-	-	-
-переданного в безвозмездное пользование	руб.	-	-	-	-	-	-
-приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия	руб.	0	0	5 567 487,23	2 060 956,23	5 567 487,23	2 060 956,23
-приобретенного учреждением за счет средств от приносящей доход деятельности	руб.	0	0	366 915,00	3 270 362,40	366 915,00	3 270 362,40
-особо ценного движимого	руб.	x	x	1 080 569,13	5 479 793,13	1 080 569,13	5 479 793,13
1.2. Общая остаточная стоимость	руб.	0	1 495 314,86	3 376 085,18	4 599 327,42	3 376 085,10	6 094 642,22

имущества, находящегося на праве оперативного управления							
в т.ч. -переданного в аренду	руб.	-	-	-	-	-	-
-переданного в безвозмездное пользование	руб.	-	-	-	-	-	-
-приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия	руб.	0	0	3 376 085,18	414 453,68	3 376 085,18	414 453,68
-приобретенного учреждением за счет средств от приносящей доход деятельности	руб.	0	0	0	1 927 797,56	0	1 927 797,56
-особо ценного движимого	руб.	x	x	-	2 257 076,24	0	2 257 076,24
1.3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	0	3	x	x	0	3
в т.ч. -переданного в аренду	шт.	-	-	x	x	-	-
-переданного в безвозмездное пользование	шт.	0	3	x	x	0	3
1.4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	кв. м	-	3 008,3	x	x	-	3 008,3

в т.ч. -переданного в аренду	кв. м	-	-	x	x	-	-
-переданного в безвозмездное пользование	кв. м	-	3 008,3	x	x	-	3 008,3
1.5. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.	-	-	-	-	-	-
2. Сведения об имуществе, полученном учреждением в аренду или безвозмездное пользование							
2.1. Общая балансовая стоимость имущества, полученного учреждением в безвозмездное пользование <*>	руб.	-	-	-	-	-	-
в т.ч. -находящегося в собственности РФ, РК и переданного учреждению в безвозмездное пользование	руб.	-	-	-	-	-	-
2.2. Общая остаточная стоимость имущества, полученного учреждением в безвозмездное пользование <*>	руб.	-	-	-	-	-	-
в т.ч. -находящегося в собственности РФ, РК и переданного учреждению в безвозмездное пользование	руб.	-	-	-	-	-	-
2.3. Общая балансовая стоимость имущества, полученного	руб.	-	-	-	-	-	-

учреждением в аренду <*>							
2.4. Общая остаточная стоимость имущества, полученного учреждением в аренду <*>	руб.	-	-	-	-	-	-
2.5. Количество объектов недвижимого имущества, полученного учреждением	шт.	-	-	x	x	-	-
в т.ч. -в аренду	шт.	-	-	x	x	-	-
-в безвозмездное пользование	шт.	-	-	x	x	-	-
2.6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, полученного учреждением	кв. м	-	-	x	x	-	-
в т.ч. -в аренду	кв. м	-	-	x	x	-	-
-в безвозмездное пользование	кв. м	-	-	x	x	-	-

Начальник отдела- главный бухгалтер
(должность)

Плугина
(подпись)

Плугина З.В.
(расшифровка подписи)